



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( ณ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยเรือ ประดิษฐ์ หมู่ 3 บ้านลำภูราย ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย กว่า 296 ตร.ม.	205,300	205,300	-	✓			มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี 67
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยคลอง ตะโล๊ะ หมู่ 5 บ้านดงกลาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	495,900	459,900	-	✓			มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี 67
3	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยหา ประทวน หมู่ 6 บ้านชุมแสง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	495,900	495,900	-	✓			มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอย สามัคคี 2 หมู่ 7 บ้านห้วยพัฒนา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	495,900	495,900	-	✓			มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี 67
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยสุข เกษตร หมู่ 8 บ้านทุ่งห้าวa ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.	167,500	167,500	-	✓			มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี 67
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยเพชรดี หมู่ 9 บ้านวังตัก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.	139,300	139,300	-	✓			มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยริมคลอง หมู่ 2 บ้านชายธง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.	226,600	226,600	-	✓			ม.ค-ก.พ.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
8	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยหนองจอก หมู่ 3 บ้านลำภูราย ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	490,500	-	✓			ม.ค-ก.พ.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
9	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยไชยวา หมู่ 4 บ้านบำโรณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	492,500	-	✓			ม.ค-ก.พ.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
10	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยสี่สด หมู่ 5 บ้านดงกลาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	492,500	-	✓			ม.ค-ก.พ.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสามัคคี 1 หมู่ 6 บ้านชุมแสง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	492,500	-	✓			ม.ค.-ก.พ.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
12	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสามัคคี 1 หมู่ 7 บ้านห้วยพัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	492,500	-	✓			ม.ค.-ก.พ.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
13	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสุข เกษตร หมู่ 8 บ้านทุ่งห้าวา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	495,000	495,000	-	✓			ม.ค.-ก.พ.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
14	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสามัคคี 2 หมู่ 9 บ้านวังตัก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	492,500	-	✓			ม.ค.-มี.ค.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยมิตร อนุสรณ์ 3 หมู่ 2 บ้านชายธง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.	194,800	194,800	-	✓			เม.ย.-พ.ค.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)
16	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหนอง กะปราว หมู่ 3 บ้านลำภูราย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	492,500	-	✓			เม.ย-พ.ค.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)
17	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย คลองหมาก หมู่ 4 บ้านบำโรน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,000	492,500	-	✓			เม.ย.-พ.ค.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)
18	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย โรงเรียนเนินตะบก หมู่ 5 บ้านดงกลาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	567,100	556,500	10,600	✓			พ.ค.-ก.ค.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
19	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอุดม ทรัพย์ หมู่ 7 บ้านห้วยพัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.	77,300	77,300	-	✓			เม.ย.-พ.ค.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)
20	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยศิริศิลป์ หมู่ 9 บ้านวังตัก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	555,500	555,500	-	✓			พ.ค.-ก.ค.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอนามัย หมู่ 1 บ้านท่ากระท้อน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	68,600	66,800	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67
22	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสามัคคี 4 หมู่ 3 บ้านลำภูราช ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	333,900	325,600	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67
23	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยร่วมพัฒนา 1 หมู่ 5 บ้านดงกลาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 92 ตร.ม.	67,600	65,700	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67
24	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยคลองตะไค้ะ 2 หมู่ 5 บ้านดงกลาง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	222,500	216,100	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหนอง คล้า หมู่ 6 บ้านชุมแสง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	498,200	484,200	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67
26	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยชุมแสง ล่าง หมู่ 6 บ้านชุมแสง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	498,200	484,200	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67
27	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยห้วย พัฒนา 1 หมู่ 7 บ้านห้วยพัฒนา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	498,200	484,200	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67
28	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ 7 บ้านห้วยพัฒนา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม.	281,200	273,400	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยวังตัก หมู่ 9 บ้านวังตัก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.	498,200	484,200	-	✓			พ.ย.67-ม.ค.68	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ก.ย.67

กลยุทธ์ 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
30	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตประปา หมู่ 3 บ้านลำภูราย	48,000	47,500	500	✓			ม.ค.67	กองช่าง	โอนตั้ง รายการ ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
31	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	200,000	200,000	0	✓			ช.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	
32	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,811,410	7,229,900	83,310	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	ทุกเดือน
33	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,080,000	974,200	5,800	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	ทุกเดือน
34	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,000	108,000	30,000	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	ทุกเดือน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
35	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	60,000	0	60,000			✓	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	ช่วงเวลาที่ มีเหตุ

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
36	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	12,000	12,000	-	✓			ก.พ.-เม.ย.67	สำนักปลัด	
37	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น	20,000	15,200	4,800	✓			พ.ค.67	สำนักปลัด	
38	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามฤดูกาล	30,000	13,700	16,300	✓			พ.ค.-ก.ค.67	สำนักปลัด	
39	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 1 - หมู่ 9	180,000	180,000	-	✓			ก.ค.-ก.ย.67	สำนักปลัด	
40	โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน	15,000	13,200	6,800	✓			มิ.ย.67	สำนักปลัด	
41	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตำบลเขาสมิง	10,000	9,400	600	✓			มี.ค.67	สำนักปลัด	
42	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	60,000	-	✓			ส.ค.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
43	โครงการฝึกอบรม (จัดตั้ง) อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต. เขาสมิง	200,000	-	200,000			✓	มิ.ย.-ส.ค.67	สำนักปลัด	
44	โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อบต.เขาสมิง	5,000	4,740	260	✓			พ.ย.66	สำนักปลัด	
45	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	-	10,000			✓	ก.ค.67	สำนักปลัด	
46	โครงการป้องกันภัยแล้ง	120,000	106,650	13,350		✓		พ.ย.66	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
47	โครงการเสริมสร้างศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต. เขาสมิง	30,000	-	30,000			✓	พ.ค.-มิ.ย.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ฝึกอบรม ฝึกอบรม สร้างอาชีพ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและประชาชน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
48	โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000	-	20,000			✓	มี.ค.-เม.ย.67	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและกระจายผลผลิตของเกษตรกร

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
49	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้ การเกษตร	20,000	0	20,000			✓	มี.ค.-ก.ค.67	สำนักปลัด	
50	โครงการมังคุดบาน ตำบลเขาสมิง	200,000	170,574	29,426	✓			ธ.ค.66-ก.พ.67	สำนักปลัด	
51	โครงการอนุรักษ์ สมุนไพรไทย	20,000	0	20,000			✓	มี.ย.67-ก.ค.67	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและกระจายผลผลิตของเกษตรกร

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
52	อุดหนุนโครงการจัดงาน “วันระกำ หวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด”	20,000	0	20,000			✓	เม.ย.-พ.ค.67	สำนักปลัด	
53	อุดหนุนโครงการจัดงาน “ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด”	11,000	11,000	0	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นแบบเชิงนิเวศน์

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
54	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	0	20,000			✓	ก.ค.-ส.ค.67	สำนักปลัด	
55	โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25,000	0	25,000			✓	ก.ค.-ส.ค.67	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 5.2 จัดให้มีระบบการกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
56	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ	10,000	10,000	0	✓			ม.ค.-เม.ย.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
57	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	95,500	4,500	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	กองการศึกษา	
58	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล เขาสมิง	10,000	10,000	-	✓			ธ.ค.66	กองการศึกษา	
59	อุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาการ กรุงเทพ 31)	1,293,600	1,293,600	-	✓			พ.ย.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	
60	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษาฯ	424,970	423,689	1,281	✓			ม.ค.67	กองการศึกษา	

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
61	โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านกา กีฬา	100,000	10,000	90,000	✓			ก.พ.66-มี.ค.67	กองการศึกษา	

กลยุทธ์ที่ 6.3 อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรทางปัญญา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
62	โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง	10,000	10,000	-	✓			พ.ย.66	กองการศึกษา	
63	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	100,000	87,200	12,800	✓			เม.ย.66	กองการศึกษา	
64	โครงการกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา	20,000	16,860	3,140	✓			มิ.ย.67	กองการศึกษา	
65	โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน (โรงเล่าเขาสมิง)	20,000	20,000	-	✓			ม.ค.-มี.ค.67	กองการศึกษา	
66	โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม	20,000	17,590	2,410	✓			ส.ค.67	กองการศึกษา	
67	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	10,000	10,000	-	✓			ธ.ค.66	สำนักปลัด	
68	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)	10,000	4,000	6,000	✓			ต.ค.66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
69	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	10,000	9,000	1,000	✓			ธ.ค.66	สำนักปลัด	
70	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”	10,000	10,000	-	✓			มิ.ย.66	สำนักปลัด	
71	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000	10,000	-	✓			ก.ค.67	สำนักปลัด	
63	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง”	10,000	10,000	-	✓			ส.ค.67	สำนักปลัด	
72	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานและ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจำปี จังหวัดตราด (วันตราดรำลึก)	10,000	10,000	-	✓			ก.พ.-มี.ค.67	สำนักปลัด	
73	อุดหนุนโครงการจัดงานวันวีรกรรม ทหารเรือไทยยุทธนาวีที่เกาะช้าง	10,000	11,000	-	✓			ม.ค.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
74	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (สัญจร)	5,000	4,175	825		✓		พ.ย.66-ต.ค.67	สำนักปลัด	
75	โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	5,000	-	5,000			✓	ม.ค.-ก.ย.67	สำนักปลัด	
76	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย	10,000	10,000	-	✓			ต.ค.67	สำนักปลัด	
77	โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาใน ระดับพื้นที่และแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	-	5,000			✓	มี.ค.-เม.ย.67	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
78	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	5,000	-	✓			มี.ค.67	สำนักปลัด	
79	โครงการส่งเสริมการเลือกตั้ง	50,000	25,494	24,506	✓			พ.ย.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	
80	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	10,000	7,290	2,710	✓			พ.ค.-มิ.ย.67	สำนักปลัด	
81	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	300,000	0	300,000			✓	ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	
82	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	-	✓			ต.ค.66	สำนักปลัด	



### **ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ จำนวน ๑๓ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับ นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และ พัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละกองไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณทำให้ บางโครงการดำเนินการไม่ทัน

### **ข้อเสนอแนะ**

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน
๓. เจ้าหน้าที่ทำรับผิดชอบโครงการควรหารอระยะเวลาทำโครงการให้ทันตาม ปีงบประมาณ

\*\*\*\*\*